

FISCAL KELLEN KAROLINE SANTOS FERNANDES

CT	OBJETO	CONTRATADO	ASSINATURA DO CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATUAL VIGENTE	VALOR CONTRATADO	VALOR REAJUSTADO	VALOR PAGO	SALDO	ANDAMENTO	SITUAÇÃO
024/2022	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA ÁUREA E JARDIM PANAMBI	BTG	03/02/2022		03/02/2026	R\$ 3.145.095,12		R\$ 2.709.764,15	R\$ 435.330,97	86,16%	FINALIZADA Em trâmites para BM final
091/2022	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTO DO CONTORNO VIÁRIO SUL - LOTE 02	MEEL	27/05/2022	23/06/2022	23/05/2026	R\$ 28.270.315,02	R\$ 28.843.184,44	R\$ 28.825.499,22	R\$ 17.685,22	99,94%	FINALIZADO
245/2022	INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA GUADALAJARA	MEEL	14/12/2022	02/02/2024	14/12/2025	R\$ 2.037.059,10	R\$ 1.805.660,45	R\$ 1.621.887,64	R\$ 183.772,81	89,82%	FINALIZADO
088/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO ITAMARATI	MEEL	23/05/2024	13/06/2024	16/04/2026	R\$ 4.266.089,59	R\$ 4.361.218,54	R\$ 4.361.218,54	R\$ -	100,00%	FINALIZADO
089/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO JARDIM NOVA PONTA PORÃ	MEEL	23/05/2024	06/06/2024	22/06/2026	R\$ 12.937.196,89		R\$ 12.656.499,67	R\$ 280.697,22	97,83%	FINALIZADA Em trâmites para BM final
091/2024	PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VILA MAÍSA - ETAPA I E ETAPA II	MEEL	28/05/2024	12/06/2024	28/11/2025	R\$ 5.711.452,48	R\$ 6.079.391,85	R\$ 6.079.391,85	R\$ -	100,00%	FINALIZADO
109/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO SANGA PUITÃ ETAPA I	ENGPAV	14/06/2024	21/06/2024	17/05/2026	R\$ 4.630.129,01	R\$ 4.938.537,23	R\$ 4.415.303,22	R\$ 523.234,01	89,41%	CANCELADO
210/2024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO BAIRRO JARDIM IPANEMA E JULIA CARDINAL ETAPA I	MEEL	20/09/2024	19/11/2024	20/09/2026	R\$ 4.298.388,78		R\$ 4.229.490,82	R\$ 68.897,96	98,40%	FINALIZADO
077/2025	RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS	INFRA	24/03/2025	13/05/2025	24/03/2026	R\$ 10.674.072,81		R\$ 9.927.156,40	R\$ 746.916,41	93,00%	EM EXECUÇÃO Obra Notificada devido à falta de andamento da Contratada

FISCAL THEO ANDREOLLI CORREA											
CT	OBJETO	CONTRATADO	ASSINATURA DO CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATUAL VIGENTE	VALOR CONTRATADO	VALOR REAJUSTADO	VALOR PAGO	SALDO	ANDAMENTO	SITUAÇÃO
279/2024	"Execução dos serviços de construção de 18 (dezoito) unidades habitacionais, no Município de Ponta Porã-MS, Convênio nº 670/2024 - Processo nº 79/007.000/2024 - AGEHAB	ESCALA ENGENHARIA	14/11/2024	17/02/2025	14/11/2026	R\$ 1.356.374,45	R\$ 1.417.168,49	R\$ 1.350.210,44	R\$ 6.164,01	99,55%	FINALIZADA Aguardando aprovação da reprogramação para fazer o BM final
310/2025	Construção de 12 unidades habitacionais no Residencial Ponta Porã II no Município de Ponta Porã/MS-Termo de Convênio nº 33.713/2023-Processo Administrativo nº 79/003.441/2023-AGEHAB	ESCALA ENGENHARIA	10/11/2024	15/01/2025	10/11/2026	R\$ 752.374,55	-	R\$ 279.081,61	R\$ 473.292,94	37,09%	EM ANDAMENTO
221/2025	Construção de Oficina Ortopédica -Proposta nº 11084.2630001/24-007 habilitada através da portaria gm/ms nº 3.672, de 29 de abril de 2024 publicada em 30/04/2024-Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)	COGO & SANDRI CONSTRUTORA	16/06/2025	01/07/2025	14/12/2025	R\$ 1.343.800,00	-	R\$ 635.986,96	R\$ 707.813,04	47,33%	EM ANDAMENTO
207/2025	" Construção Unidade Básica de Saúde " - Porte I - Programa Atenção Básica - Componente: Requalifica UBS do Fundo Nacional de Saúde, habilitado através da Portaria GM/MS nº 3.617/2024	COGO & SANDRI CONSTRUTORA	28/05/2025	02/06/2025	28/05/2027	R\$ 1.788.731,35	R\$ 1.958.642,25	R\$ 1.138.463,18	R\$ 820.179,07	58,13%	EM ANDAMENTO
231/2023	Construção Do Mercado Municipal Com Praça De Alimentação	STENIA SOUSA DA SILVA ME – RS Construtora	23/10/2023	08/03/2024	22/06/2026	R\$ 3.017.101,91	R\$ 3.756.199,56	R\$ 3.658.104,56	R\$ 98.095,00	96,75%	EM ANDAMENTO – SENDO FINALIZADA
194/2025	EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR)	INFRA* S/A	08/05/2025	05/09/2025	28/11/2025	R\$ 7.131.503,88	-	R\$ 618.394,12	R\$ 6.513.109,76	8,67%	EM ANDAMENTO

244/2022	Execução Das Obras De Pavimentação Asfáltica E Drenagem De Águas Pluviais Em Diversas Ruas Dos Bairros Residencial Ponta Porã II E Jardim América , No Município De Ponta Porã/Ms, Convênio Nº 909912/ 2021 / Mdr/ Superintendência De Desenvolvimento Do Centro Oeste - Sudeco - Processo Nº 598.000860/2021-11	BTG	14/12/2022	21/06/2024	14/05/2026	R\$ 15.034.688,13	R\$ 13.554.239,13	R\$ 13.029.107,73	R\$ 525.131,39	96,12%	EM ANDAMENTO
239/2024	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE SONIA CINTAS	RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA- EPP	15/10/2024	10/02/2025	14/10/2026	R\$ 439.000,00	R\$ 652.806,71	R\$ 513.828,72	R\$ 138.977,99	78,71%	EM ANDAMENTO
266/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	EBS	18/11/2020	01/12/2020	18/06/2026	R\$ 4.505.600,93	R\$ 5.449.147,34	R\$ 5.327.120,02	R\$ 122.265,02	97,76%	EM EXECUÇÃO – FASE FINAL PARA ENTREGA
234/2025	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), BAIRRO MINISTRO SALGADO FILHO	SOTENCO	10/07/2025	17/09/2025	10/07/2026	R\$ 485.000,00	-	R\$ 356.624,42	R\$ 128.375,58	73,53%	EM EXECUÇÃO – AGUARDANDO APROVAÇÃO DO REPROGRAMAÇÃO DE VALOR
015/2026	FINALIZAÇÃO DE OBRA PARALIZADA: CRECHE PRÉESCOLA TIPO 2 – CEINF SÃO JOÃO	PROJETONDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	30/01/2/026	24/02/2026	30/01/2028	R\$ 1.560.000,00	-	-	R\$ 1.560.000,00	0,0%	EM ANDAMENTO
267/2025	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS PADRÃO FNDE	ML ENGENHARIA LTDA	19/08/2025	20/01/2026	19/08/2027	R\$ 10.123.308,32	-	-	R\$ 10.123.308,32	0,0%	EM ANDAMENTO, AGUARDANDO ADITIVO PARA EXECUTAR O ATERRRO E INICAR A OBRA MESMO
226/2025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA SEDE DO CENTRO CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E MEMÓRIA DO TERERÉ - CEIMPP	EXL ENGENHARIA LTDA	26/06/2025	05/08/2025	26/06/2027	R\$ 1.890.000,00	-	R\$ 231.675,48	R\$ 1.658.324,52	12,25%	EM ANDAMENTO EM RIMO LENTO, JÁ FOI NOTIFICADA E FARÁ UAM RPROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS E VALORES



FISCAL LUCIANO AUGUSTO DELGADO FRANCO											
CT	OBJETO	CONTRATADO	ASSINATURA DO CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATUAL VIGENTE	VALOR CONTRATADO	VALOR REAJUSTADO	VALOR PAGO	SALDO	ANDAMENTO	SITUAÇÃO
318/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS.	CONSTRUTORA GUERREIROS LTDA	26/11/2025	05/01/2026	25/11/2026	R\$ 740.000,00	-	-	-	38,64%	EM EXECUÇÃO
079/2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - DUPLICAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE TRÁFEGO DA RODOVIA MS 164, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS, CONVENIO N° 002/2022 - SGI/COVEN N° 31.509 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 57/001.623/2022 - AGESUL	BTG	05/05/2022	03/06/2022	02/05/2026	R\$ 28.975.631,92	-	-	-	78,71%	EM EXECUÇÃO
090/2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE SEGMENTO DO CONTORNO VIÁRIO SUL, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ MS, CONVENIO N° 001/2022 - SGI/COVEN N° 31.372 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 57/000.789/2022 - AGESUL	BTG	27/05/2022	23/06/2022		R\$ 37.811.175,22	-	-	-	96,00%	EM EXECUÇÃO



FISCAL SHERON TAINARA MEDINA DE OLIVEIRA											
CT	OBJETO	CONTRATADO	ASSINATURA DO CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATUAL VIGENTE	VALOR CONTRATADO	VALOR REAJUSTADO	VALOR PAGO	SALDO	ANDAMENTO	SITUAÇÃO
247/2025	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JULIA CARDINAL ETAPA 2	MEEL	16/07/2025	01/08/2025	16/01/2027	R\$ 4.001.945,25	-	-	-	97,77%	AGUARDANDO ULTIMA MEDIÇÃO, OBRA FINALIZADA
281/2025	EXECUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÁ/MS, NOS BAIROS JARDIM DAS ROSAS E VILA MINISTRO SALGADO FILHO	SERV FORT CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	04/09/2025	22/09/2025		R\$ 616.217,16	-	-	-	50,16%	EM EXECUÇÃO
019/2026	EXECUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÁ/MS, NO BAIRRO MOOCA	SERV FORT CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS	03/02/2026	20/02/2026		R\$ 522.523,19	-	-	-	8,19%	EM EXECUÇÃO

FISCAL RAFAEL VALENZUELA FRANCO											
CT	OBJETO	CONTRATADO	ASSINATURA DO CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO CONTRATUAL VIGENTE	VALOR CONTRATADO	VALOR REAJUSTADO	VALOR PAGO	SALDO	ANDAMENTO	SITUAÇÃO
001/2022	(LOTE 01) IMPLANTAÇÃO DO POLÍGONO DA LINHA INTERNACIONAL DO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS – LOTE Nº 01	Coplan Construções Planejamentos, Indústria e Comércio Ltda.	28/12/2012	02/06/2023	24/01/2027	R\$ 18.303.878,00	R\$ 18.859.202,17	R\$ 13.238.656,35	R\$ 5.620.545,82	70,20%	EM EXECUÇÃO
002/2022	(LOTE 02) IMPLANTAÇÃO DO POLÍGONO DA LINHA INTERNACIONAL DO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS – LOTE Nº 02	EBS- Empresa Brasileira de Saneamento Ltda.	28/12/2022	02/06/2023	24/01/2027	R\$ 23.206.612,66	R\$ 23.947.171,18	R\$ 16.268.048,18	R\$ 7.679.123,00	67,93%	EM EXECUÇÃO
193/2025	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DISTRITO NOVA ITAMARATI, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MSTRAVESSÃO PRINCIPAL ETAPA 01- CONTRATO DE REPASSE Nº 948149/2023/MIDR/CAIXAO PERAÇÃO Nº 1089648-67- PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	FUNCHAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	08/05/2026	29/05/2025	07/05/2026	R\$ 3.428.192,54		R\$ 973.829,07	R\$ 2.454.363,47	28,41%	EM EXECUÇÃO
192/2025	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DISTRITO NOVA ITAMARATI, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MSTRAVESSÃO PRINCIPAL ETAPA 02- CONTRATO DE REPASSE Nº 947769/2023/MIDR/CAIXA- Operação nº 1089374-30-	FUNCHAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	08/05/2026	29/05/2025	07/05/2026	R\$ 2.932.445,55		R\$ 885.105,63	R\$ 2.047.339,92	30,18%	EM EXECUÇÃO



	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO										
202/2025	SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA-PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DISTRITO NOVA ITAMARATI, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MSTRAVESSÃO PRINCIPAL ETAPA 03- CONTRATO DE REPASSE Nº 947776/2023/MIDR/CAIXA- OPERAÇÃO Nº 1089429-11- PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	ENGPVAV CONSTRUÇÕES LTDA	16/05/2026	02/06/2025	15/05/2026	R\$ 6.272.000,00	R\$ 1.675.292,49	R\$ 4 .596.707,51	26,71%	CANCELADO	
191/2025	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL RURAL PPR SD2, NO ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS-CONTRATO DE REPASSE Nº 947771/2023/MIDDR/CAIXA- OPERAÇÃO Nº 1089430-38- PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO-MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MARACAJU ENGENHARIA E EMPRENDIMENTO LTDA	07/05/2026	27/05/2025	06/05/2026	R\$ 5.029.892,52	R\$ 4.269.547,82	R\$ 760.344,70	84,88%	EM EXECUÇÃO	

023/2026	SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA-PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DISTRITO NOVA ITAMARATI, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MSTRAVESSÃO PRINCIPAL ETAPA 03- CONTRATO DE REPASSE Nº 947776/2023/MIDR/CAIXA- OPERAÇÃO Nº 1089429-11- PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	MARACAJU ENGENHARIA E EMPRENDIMENTO LTDA	16/05/2026		15/05/2026	R\$ 4.596.707,51			R\$ 4 .596.707,51	0,00%	AGUARDANDO O.S
044/2023	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE DOS IPÊS III, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS, CONTRATO DE REPASSE Nº 916635/2021MDR/CAIXA - OPERAÇÃO 1077561-71.	MARACAJU ENGENHARIA E EMPRENDIMENTO LTDA	06/03/2023	07/04/2026	05/03/2027	R\$ 985.987,94			R\$ 985.987,94	0,00%	EM EXECUÇÃO

PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS PARALISADAS E RETOMADAS – EXERCÍCIOS 2023 A 2025

ANO	CONTRATO	OBJETO	SITUAÇÃO DA OBRA
2023	—	Não houve obra paralisada no exercício de 2023.	—
2024	Contrato n° 024/2022	Pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversas ruas dos bairros Vila Áurea e Jardim Panambi.	A obra ficou paralisada temporariamente, porém foi retomada e concluída.
2024	Contrato n° 244/2022	Execução das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas dos bairros Residencial Ponta Porã II e Jardim América, no Município de Ponta Porã/MS.	A obra ficou paralisada temporariamente, porém já foi retomada e encontra-se em execução.
2024	Contrato n° 078/2022	Execução das obras de infraestrutura urbana – duplicação, urbanização e adequação da capacidade de tráfego da Rodovia MS-164.	A obra ficou paralisada temporariamente, porém já foi retomada e está em fase final de execução.
2025	Contrato n° 202/2025	Serviços e obras de engenharia – pavimentação de estrada vicinal no Distrito Nova Itamarati, no Município de Ponta Porã/MS – Travessão Principal Etapa 03 – Contrato de Repasse n° 947776/2023/MIDR/CAIXA – Operação n° 1089429-11 – Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.	A obra encontra-se paralisada. O contrato foi relicidado e os serviços serão retomados pela segunda colocada do certame.



PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS PARALISADAS E RETOMADAS – EXERCÍCIOS 2023 A 2025

ANO	CONTRATO	OBJETO	SITUAÇÃO DA OBRA
2025	Contrato nº 109/2024	Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito Sanga Puitã – Etapa I.	A obra encontra-se paralisada. O contrato foi encerrado e os serviços serão relicitados para continuidade da execução.